	Ch:120.00m to 150.00m	1	30.00	3.00 + 3.10 / 2	0.05	4.58		
	Ch:150.00m to 180.00m	1	30.00	3.10 + 3.40 / 2	0.05	4.88		
	Ch:180.00m to 200.00m	1	20.00	3.40 + 2.70 / 2	0.05	3.05		
	22nd A cross							
	Ch:0.00m to 30.00m	1	30.00	2.00 + 2.30 / 2	0.04	2.58		
	Ch:30.00m to 60.00m	1	30.00	2.30 + 2.10 / 2	0.04	2.64		
	Ch:60.00m to 90.00m	1	30.00	2.10 + 2.20 / 2	0.04	2.58		
	Ch:90.00m to 102.00m	1	12.00	2.20 + 2.50 / 2	0.04	1.13		
	29th cross							
	Ch:0.00m to 30.00m	1	30.00	1.80 + 2.10 / 2	0.04	2.34		
	Ch:30.00m to 60.00m	1	30.00	2.10 + 2.20 / 2	0.04	2.58		
	Ch:60.00m to 90.00m	1	30.00	2.20 + 2.00 / 2	0.04	2.52		
	Ch:90.00m to 120.00m	1	30.00	2.00 + 2.50 / 2	0.04	2.70		
	Ch:120.00m to 150.00m	1	30.00	2.50 + 2.80 / 2	0.04	3.18		
	Ch:150.00m to 160.00m	1	10.00	2.80 + 3.20 / 2	0.04	1.20		
	1st cross							
	Ch:0.00m to 30.00m	1	30.00	1.80 + 2.10 / 2	0.05	2.93		
	Ch:30.00m to 60.00m	1	30.00	2.10 + 2.30 / 2	0.05	3.30		
	Ch:60.00m to 60.50m	1	0.50	2.30 + 2.00 / 2	0.05	0.05		
	28th A cross							
	Ch:0.00m to 30.00m	1	30.00	3.00 + 2.40 / 2	0.05	4.05		
	Ch:30.00m to 60.00m	1	30.00	2.40 + 2.50 / 2	0.05	3.68		
	Ch:60.00m to 90.00m	1	30.00	2.50 + 2.60 / 2	0.05	3.83		
	Ch:90.00m to 120.00m	1	30.00	2.60 + 3.00 / 2	0.05	4.20		

E.E. (Project)

Contractor

Newzen Consultants Bangalore

Assistant Engineer

14/6/18

Asst Executive Engineer

	Ch:120.00m to 133.00m		1	13.00	3.00 + 2.40 / 2	0.05	1.76	
	28th B cross							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	3.00 + 1.70 / 2	0.05	3.53	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	1.70 + 2.00 / 2	0.05	2.78	
	Ch:60.00m to 82.50m		1	22.50	2.00 + 1.80 / 2	0.05	2.14	
	23rd A cross							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	3.40 + 3.00 / 2	0.04	3.84	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	3.00 + 1.40 / 2	0.04	2.64	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	1.40 + 2.90 / 2	0.04	2.58	
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	2.90 + 3.00 / 2	0.04	3.54	
	Ch:120.00m to 150.00m		1	30.00	3.00 + 4.00 / 2	0.04	4.20	
	Ch:150.00m to 180.00m		1	30.00	4.00 + 3.80 / 2	0.04	4.68	
	Ch:180.00m to 198.00m		1	18.00	3.80 + 3.50 / 2	0.04	2.63	
	B sector opposite RTO							
	13th B main							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	2.30 + 2.60 / 2	0.05	3.68	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	2.60 + 2.00 / 2	0.05	3.45	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	2.00 + 2.00 / 2	0.05	3.00	
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	2.00 + 1.70 / 2	0.05	2.78	
	Ch:120.00m to 150.00m		1	30.00	1.70 + 1.90 / 2	0.05	2.70	
	Ch:150.00m to 180.00m		1	30.00	1.90 + 1.80 / 2	0.05	2.78	
	Ch:180.00m to 210.00m		1	30.00	1.80 + 2.00 / 2	0.05	2.85	
	Ch:210.00m to 240.00m		1	30.00	2.00 + 2.70 / 2	0.05	3.53	
	Ch:240.00m to 270.00m		1	30.00	2.70 + 2.00 / 2	0.05	3.53	

E.E. (Project) 14/6

Newzen Consultants Bangalore

Contractor

Newzen Consultants Bangalore

Assistant Engineer
14/6/18

Asst Executive Engineer 14/6

	Ch:270.00m to 300.00m		1	30.00	2.00 + 2.00 / 2	0.05	3.00	
	Ch:300.00m to 330.00m		1	30.00	2.00 + 2.20 / 2	0.05	3.15	
	Ch:330.00m to 360.00m		1	30.00	2.20 + 1.50 / 2	0.05	2.78	
	Ch:360.00m to 390.00m		1	30.00	1.50 + 3.00 / 2	0.05	3.38	
	Ch:390.00m to 419.30m		1	29.30	3.00 + 2.00 / 2	0.05	3.66	
	19th B cross							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	2.90 + 3.00 / 2	0.05	4.43	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	3.00 + 3.20 / 2	0.05	4.65	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	3.20 + 3.00 / 2	0.05	4.65	
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	3.00 + 2.70 / 2	0.05	4.28	
	Ch:120.00m to 150.00m		1	30.00	2.70 + 2.80 / 2	0.05	4.13	
	Ch:150.00m to 180.00m		1	30.00	2.80 + 2.90 / 2	0.05	4.28	
	Ch:180.00m to 210.00m		1	30.00	2.90 + 2.30 / 2	0.05	3.90	
	Ch:210.00m to 240.00m		1	30.00	2.30 + 2.50 / 2	0.05	3.60	
	Ch:240.00m to 270.00m		1	30.00	2.50 + 2.40 / 2	0.05	3.68	
	Ch:270.00m to 300.00m		1	30.00	2.40 + 3.00 / 2	0.05	4.05	
	Ch:300.00m to 330.00m		1	30.00	3.00 + 1.90 / 2	0.05	3.68	
	Ch:330.00m to 360.00m		1	30.00	1.90 + 2.00 / 2	0.05	2.93	
	Ch:360.00m to 390.00m		1	30.00	2.00 + 1.90 / 2	0.05	2.93	
	Ch:390.00m to 420.00m		1	30.00	1.90 + 2.30 / 2	0.05	3.15	
	Ch:420.00m to 447.00m		1	27.00	2.30 + 2.50 / 2	0.05	3.24	
	7th B cross							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	2.50 + 2.00 / 2	0.05	3.38	

14/6

E.E. (Project)

Contractor

Newzen Consultants Bangalore

Assistant Engineer

14/6/18

Asst Executive Engineer

14/6

	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	2.00 + 2.60 / 2	0.05	3.45	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	2.60 + 2.10 / 2	0.05	3.53	
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	2.10 + 2.50 / 2	0.05	3.45	
	Ch:120.00m to 150.00m		1	30.00	2.50 + 3.00 / 2	0.05	4.13	
	Ch:150.00m to 180.00m		1	30.00	3.00 + 3.40 / 2	0.05	4.80	
	Ch:180.00m to 192.00m		1	12.00	3.40 + 3.20 / 2	0.05	1.98	
	7th B main							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	3.00 + 2.90 / 2	0.05	4.43	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	2.90 + 2.80 / 2	0.05	4.28	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	2.80 + 2.40 / 2	0.05	3.90	
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	2.40 + 3.00 / 2	0.05	4.05	
	Ch:120.00m to 150.00m		1	30.00	3.00 + 2.40 / 2	0.05	4.05	
	Ch:150.00m to 180.00m		1	30.00	2.40 + 2.70 / 2	0.05	3.83	
	Ch:180.00m to 210.00m		1	30.00	2.70 + 3.20 / 2	0.05	4.43	
	Ch:210.00m to 240.00m		1	30.00	3.20 + 2.70 / 2	0.05	4.43	
	4th B cross							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	2.30 + 2.00 / 2	0.04	2.58	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	2.00 + 2.50 / 2	0.04	2.70	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	2.50 + 2.10 / 2	0.04	2.76	
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	2.10 + 2.40 / 2	0.04	2.70	
	Ch:120.00m to 137.00m		1	17.00	2.40 + 2.50 / 2	0.04	1.67	
	12th B main							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	2.00 + 1.90 / 2	0.05	2.93	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	1.90 + 2.30 / 2	0.05	3.15	

E.E. (Project) 14/6

Contractor

Newzen Consultants Bangalore

Assistant Engineer

Asst Executive Engineer

	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	2.30 + 2.30 / 2	0.05	3.45	
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	2.30 + 1.90 / 2	0.05	3.15	
	Ch:120.00m to 150.00m		1	30.00	1.90 + 2.40 / 2	0.05	3.23	
	Ch:150.00m to 153.00m		1	3.00	2.40 + 1.60 / 2	0.05	0.30	
	12th B cross							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	2.00 + 1.80 / 2	0.04	2.28	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	1.80 + 1.10 / 2	0.04	1.74	
	Ch:60.00m to 71.00m		1	11.00	1.10 + 1.00 / 2	0.04	0.46	
	12th B cross							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	0.90 + 1.00 / 2	0.04	1.14	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	1.00 + 0.80 / 2	0.04	1.08	
	Ch:60.00m to 69.70m		1	9.70	0.80 + 0.90 / 2	0.04	0.33	
	6th B cross							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	3.00 + 2.70 / 2	0.05	4.28	
	Ch:30.00m to 51.00m		1	21.00	2.70 + 2.10 / 2	0.05	2.52	
	Ch:51.00m to 60.00m		1	9.00	1.20 + 1.00 / 2	0.05	0.50	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	0.90 + 1.20 / 2	0.05	1.58	
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	1.20 + 1.00 / 2	0.05	1.65	
	Ch:120.00m to 150.00m		1	30.00	1.00 + 0.90 / 2	0.05	1.43	
	Ch:150.00m to 180.00m		1	30.00	0.90 + 1.40 / 2	0.05	1.73	
	Ch:180.00m to 210.00m		1	30.00	1.40 + 1.80 / 2	0.05	2.40	
	Ch:210.00m to 240.00m		1	30.00	1.80 + 1.60 / 2	0.05	2.55	
	Ch:240.00m to 250.00m		1	10.00	1.60 + 1.70 / 2	0.05	0.83	

E.E. (Project)

Contractor

Newzen Consultants Bangalore

Assistant Engineer

Asst Executive Engineer

	Someshwaranagara								
	4th B cross, from 3rd main								
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	2.20 + 2.60 / 2	0.05	3.60		
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	2.60 + 2.00 / 2	0.05	3.45		
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	2.00 + 2.80 / 2	0.05	3.60		
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	2.80 + 3.00 / 2	0.05	4.35		
	Ch:120.00m to 150.00m		1	30.00	3.00 + 2.80 / 2	0.05	4.35		
	Ch:150.00m to 180.00m		1	30.00	2.80 + 2.30 / 2	0.05	3.83		
	Ch:180.00m to 182.00m		1	2.00	2.30 + 2.00 / 2	0.05	0.22		
	3rd B cross, from 3rd main								
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	2.80 + 2.60 / 2	0.04	3.24		
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	2.60 + 2.50 / 2	0.04	3.06		
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	2.50 + 2.70 / 2	0.04	3.12		
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	2.70 + 2.80 / 2	0.04	3.30		
	Ch:120.00m to 150.00m		1	30.00	2.80 + 2.90 / 2	0.04	3.42		
	Ch:150.00m to 180.00m		1	30.00	2.90 + 2.40 / 2	0.04	3.18		
	Ch:180.00m to 186.00m		1	6.00	2.40 + 2.30 / 2	0.04	0.56		
	Cross road -1								
	Ch:0.00m to 25.00m		1	25.00	1.20 + 1.70 / 2	0.04	1.45		
	Cross road -2								
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	2.10 + 1.70 / 2	0.04	2.28		
	Ch:30.00m to 31.00m		1	1.00	1.70 + 1.90 / 2	0.04	0.07		
	Cross road -3								
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	1.80 + 2.00 / 2	0.04	2.28		
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	2.00 + 1.50 / 2	0.04	2.10		

14/6

E.E. (Project)

Contractor

Newzen Consultants Bangalore

Assistant Engineer

Asst Executive Engineer

	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	1.50 + 1.40 / 2	0.04	1.74	
	Ch:90.00m to 108.00m		1	18.00	1.40 + 1.80 / 2	0.04	1.15	
	Cross road -4							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	1.90 + 1.60 / 2	0.04	2.10	
	Ch:30.00m to 33.00m		1	3.00	1.60 + 1.80 / 2	0.04	0.20	
	2nd B cross							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	2.10 + 1.80 / 2	0.05	2.93	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	1.80 + 2.20 / 2	0.05	3.00	
	Ch:60.00m to 68.80m		1	8.80	2.20 + 2.40 / 2	0.05	1.01	
	3rd B main							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	2.50 + 3.00 / 2	0.05	4.13	
	Ch:30.00m to 38.00m		1	8.00	3.00 + 2.50 / 2	0.05	1.10	
	Ch:0.00m to 29.50m		1	29.50	1.00 + 1.10 / 2	0.05	1.55	
	3rd B main							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	3.00 + 2.80 / 2	0.05	4.35	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	2.80 + 3.20 / 2	0.05	4.50	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	3.20 + 3.30 / 2	0.05	4.88	
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	3.30 + 3.50 / 2	0.05	5.10	
	Ch:120.00m to 150.00m		1	30.00	3.50 + 2.80 / 2	0.05	4.73	
	Ch:150.00m to 162.00m		1	12.00	2.80 + 3.00 / 2	0.05	1.74	
	4th A cross							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	3.10 + 3.00 / 2	0.05	4.58	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	3.00 + 2.80 / 2	0.05	4.35	
	Ch:60.00m to 63.00m		1	3.00	2.80 + 2.70 / 2	0.05	0.41	

E.E. (Project) 14/6

Contractor

Newzen Consultants Bangalore

Newzen Consultants Bangalore

Assistant Engineer

Asst Executive Engineer 14/6

	3rd A cross								
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	$\frac{2.90 + 2.40}{2}$	0.04	3.18		
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	$\frac{2.40 + 2.80}{2}$	0.04	3.12		
	Ch:60.00m to 63.00m		1	3.00	$\frac{2.80 + 3.10}{2}$	0.04	0.35		
	2nd A cross								
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	$\frac{2.70 + 2.60}{2}$	0.05	3.98		
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	$\frac{2.60 + 2.00}{2}$	0.05	3.45		
	Ch:60.00m to 64.00m		1	4.00	$\frac{2.00 + 1.80}{2}$	0.05	0.38		
	3rd A main								
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	$\frac{2.80 + 3.00}{2}$	0.05	4.35		
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	$\frac{3.00 + 3.20}{2}$	0.05	4.65		
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	$\frac{3.20 + 2.40}{2}$	0.05	4.20		
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	$\frac{2.40 + 2.70}{2}$	0.05	3.83		
	Ch:120.00m to 150.00m		1	30.00	$\frac{2.70 + 2.20}{2}$	0.05	3.68		
	Ch:150.00m to 177.00m		1	27.00	$\frac{2.20 + 2.70}{2}$	0.05	3.31		
	5th A cross								
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	$\frac{1.90 + 2.20}{2}$	0.05	3.08		
	Ch:30.00m to 49.00m		1	19.00	$\frac{2.20 + 2.00}{2}$	0.05	2.00		
	5th cross								
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	$\frac{2.30 + 2.00}{2}$	0.05	3.23		
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	$\frac{2.00 + 1.80}{2}$	0.05	2.85		
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	$\frac{1.80 + 2.00}{2}$	0.05	2.85		
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	$\frac{2.00 + 1.40}{2}$	0.05	2.55		
	Ch:120.00m to 129.00m		1	9.00	$\frac{1.40 + 1.90}{2}$	0.05	0.74		
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	$\frac{1.70 + 2.00}{2}$	0.05	2.78		

E.E. (Project)

Contractor

Newzen Consultants Bangalore

Assistant Engineer

Asst Executive Engineer

	Ch:30.00m to 31.50m	1	1.50	2.00 + 1.80 / 2	0.05	0.14	
	2nd cross						
	Ch:0.00m to 15.00m	1	15.00	1.70 + 1.00 / 2	0.05	1.01	
	Ch:15.00m to 30.00m	1	15.00	1.00 + 1.50 / 2	0.05	0.94	
	Ch:30.00m to 60.00m	1	30.00	1.50 + 1.30 / 2	0.05	2.10	
	Ch:60.00m to 90.00m	1	30.00	1.30 + 1.80 / 2	0.05	2.33	
	Ch:90.00m to 110.00m	1	20.00	1.80 + 1.50 / 2	0.05	1.65	
	3rd A cross						
	Ch:0.00m to 30.00m	1	30.00	2.60 + 2.00 / 2	0.05	3.45	
	Ch:30.00m to 60.00m	1	30.00	2.00 + 2.70 / 2	0.05	3.53	
	Ch:60.00m to 90.00m	1	30.00	2.70 + 3.00 / 2	0.05	4.28	
	Ch:90.00m to 103.00m	1	13.00	3.00 + 1.70 / 2	0.05	1.53	
	2nd A cross						
	Ch:0.00m to 30.00m	1	30.00	2.80 + 2.60 / 2	0.05	4.05	
	Ch:30.00m to 60.00m	1	30.00	2.60 + 2.40 / 2	0.05	3.75	
	Ch:60.00m to 90.00m	1	30.00	2.40 + 2.50 / 2	0.05	3.68	
	Ch:90.00m to 120.00m	1	30.00	2.50 + 2.40 / 2	0.05	3.68	
	2nd main, Chikkabommasandra						
	Ch:0.00m to 30.00m	1	30.00	1.90 + 1.40 / 2	0.05	2.48	
	Ch:30.00m to 60.00m	1	30.00	1.40 + 1.00 / 2	0.05	1.80	
	Ch:60.00m to 90.00m	1	30.00	1.00 + 1.10 / 2	0.05	1.58	
	Ch:90.00m to 120.00m	1	30.00	1.10 + 1.30 / 2	0.05	1.80	
	Ch:120.00m to 150.00m	1	30.00	1.30 + 1.20 / 2	0.05	1.88	
	Ch:150.00m to 153.00m	1	3.00	1.20 + 0.90 / 2	0.05	0.16	

E.E. (Project)

Contractor

Newzen Consultants Bangalore

Assistant Engineer

Asst Executive Engineer

	Shaneshwara Temple cirle							
	Ch:0.00m to 30.00m	1	30.00	1.30 + 1.50 / 2	0.04	1.68		
	Ch:30.00m to 60.00m	1	30.00	1.50 + 1.40 / 2	0.04	1.74		
	Ch:60.00m to 80.00m	1	20.00	1.40 + 1.20 / 2	0.04	1.04		
	Ch:80.00m to 92.00m	1	12.00	1.20 + 2.60 / 2	0.04	0.91		
	Ch:92.00m to 120.70m	1	28.70	3.60 + 3.00 / 2	0.04	3.79		
	Ch:120.70m to 127.00m	1	6.30	3.60 + 1.40 / 2	0.04	0.63		
	Ch:127.00m to 150.00m	1	23.00	1.40 + 1.90 / 2	0.04	1.52		
	Ch:150.00m to 180.00m	1	30.00	1.90 + 2.00 / 2	0.04	2.34		
	Ch:180.00m to 210.00m	1	30.00	2.00 + 1.40 / 2	0.04	2.04		
	Ch:210.00m to 240.00m	1	30.00	1.40 + 1.80 / 2	0.04	1.92		
	Ch:240.00m to 270.00m	1	30.00	1.80 + 2.00 / 2	0.04	2.28		
	Ch:270.00m to 300.00m	1	30.00	2.00 + 1.60 / 2	0.04	2.16		
	Ch:300.00m to 330.00m	1	30.00	1.60 + 1.80 / 2	0.04	2.04		
	Ch:330.00m to 335.00m	1	5.00	1.80 + 2.50 / 2	0.04	0.43		
	3rd cross							
	Ch:0.00m to 30.00m	1	30.00	1.30 + 1.50 / 2	0.05	2.10		
	Ch:30.00m to 60.00m	1	30.00	1.50 + 1.00 / 2	0.05	1.88		
	Ch:60.00m to 90.00m	1	30.00	1.00 + 1.40 / 2	0.05	1.80		
	Ch:90.00m to 120.00m	1	30.00	1.40 + 1.30 / 2	0.05	2.03		
	Ch:120.00m to 140.00m	1	20.00	1.30 + 1.50 / 2	0.05	1.40		
	B Sector							
	9th B cross							
	Ch:0.00m to 30.00m	1	30.00	3.50 + 3.80 / 2	0.05	5.48		

14/6

E.E. (Project)

E.E. (Project)

14/6

E.E. (Project)

Contractor

Newzen Consultants Bangalore

Newzen Consultants Bangalore

Assistant Engineer

14/6

Asst Executive Engineer

	Ch:30.00m to 60.00m			1	30.00	3.80 + 3.90 / 2	0.05	5.78	
	Ch:60.00m to 90.00m			1	30.00	3.90 + 3.30 / 2	0.05	5.40	
	Ch:90.00m to 120.00m			1	30.00	3.30 + 3.50 / 2	0.05	5.10	
	Ch:120.00m to 150.00m			1	30.00	3.50 + 4.00 / 2	0.05	5.63	
	Ch:150.00m to 164.00m			1	14.00	4.00 + 4.60 / 2	0.05	3.01	
	1st B main								
	Ch:0.00m to 30.00m			1	30.00	2.80 + 2.00 / 2	0.04	2.88	
	Ch:30.00m to 60.00m			1	30.00	2.00 + 2.80 / 2	0.04	2.88	
	Ch:60.00m to 90.00m			1	30.00	2.80 + 2.70 / 2	0.04	3.30	
	Ch:90.00m to 120.00m			1	30.00	2.70 + 2.50 / 2	0.04	3.12	
	Ch:120.00m to 150.00m			1	30.00	2.50 + 2.60 / 2	0.04	3.06	
	Ch:150.00m to 180.00m			1	30.00	2.60 + 2.90 / 2	0.04	3.30	
	Ch:180.00m to 210.00m			1	30.00	2.90 + 2.50 / 2	0.04	3.24	
	Ch:210.00m to 240.00m			1	30.00	2.50 + 2.40 / 2	0.04	2.94	
	Ch:240.00m to 270.00m			1	30.00	2.40 + 3.00 / 2	0.04	3.24	
	Ch:270.00m to 300.00m			1	30.00	3.00 + 2.70 / 2	0.04	3.42	
	Ch:300.00m to 330.00m			1	30.00	2.70 + 2.00 / 2	0.04	2.82	
	Ch:330.00m to 360.00m			1	30.00	2.00 + 2.90 / 2	0.04	2.94	
	Ch:360.00m to 390.00m			1	30.00	2.90 + 2.50 / 2	0.04	3.24	
	Ch:390.00m to 414.60m			1	24.60	2.50 + 3.00 / 2	0.04	2.71	
	Aditi opticals								
	Ch:0.00m to 30.00m			1	30.00	2.30 + 2.60 / 2	0.05	3.68	
	Ch:30.00m to 60.00m			1	30.00	2.60 + 2.20 / 2	0.05	3.60	

E.E. (Project)

Contractor

Newzen Consultants Bangalore

Assistant Engineer

Asst Executive Engineer

	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	2.20 + 2.10 / 2	0.05	3.23	
	Ch:90.00m to 100.00m		1	10.00	2.10 + 3.00 / 2	0.05	1.28	
	14th B cross							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	3.60 + 3.40 / 2	0.05	5.25	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	3.40 + 3.50 / 2	0.05	5.18	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	3.50 + 3.90 / 2	0.05	5.55	
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	3.90 + 3.50 / 2	0.05	5.55	
	Ch:120.00m to 150.00m		1	30.00	3.50 + 3.60 / 2	0.05	5.33	
	Ch:150.00m to 180.00m		1	30.00	3.60 + 3.50 / 2	0.05	5.33	
	Ch:180.00m to 210.00m		1	30.00	3.50 + 3.30 / 2	0.05	5.10	
	Ch:210.00m to 240.00m		1	30.00	3.30 + 3.50 / 2	0.05	5.10	
	Ch:240.00m to 270.00m		1	30.00	3.50 + 3.10 / 2	0.05	4.95	
	Ch:270.00m to 288.50m		1	18.50	3.10 + 2.90 / 2	0.05	2.78	
	4th B cross							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	3.00 + 2.70 / 2	0.05	4.28	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	2.70 + 2.90 / 2	0.05	4.20	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	2.90 + 2.50 / 2	0.05	4.05	
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	2.50 + 2.60 / 2	0.05	3.83	
	Ch:120.00m to 150.00m		1	30.00	2.60 + 3.00 / 2	0.05	4.20	
	Ch:150.00m to 165.60m		1	15.60	3.00 + 2.70 / 2	0.05	2.22	
	12th B cross							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	2.90 + 2.50 / 2	0.04	3.24	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	2.50 + 3.00 / 2	0.04	3.30	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	3.00 + 1.70 / 2	0.04	2.82	

E.E. (Project)

Contractor

Newzen Consultants Bangalore

Assistant Engineer

Asst Executive Engineer

	Ch:90.00m to 117.40m		1	27.40	(1.70 + 2.80)/2	0.04	2.47	
	3rd B main							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	(3.00 + 3.10)/2	0.04	3.66	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	(3.10 + 2.40)/2	0.04	3.30	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	(2.40 + 3.00)/2	0.04	3.24	
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	(3.00 + 2.80)/2	0.04	3.48	
	Ch:120.00m to 125.00m		1	5.00	(2.80 + 3.70)/2	0.04	0.65	
	13th B cross							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	(2.90 + 2.40)/2	0.04	3.18	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	(2.40 + 3.00)/2	0.04	3.24	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	(3.00 + 2.50)/2	0.04	3.30	
	Ch:90.00m to 109.50m		1	19.50	(2.50 + 3.00)/2	0.04	2.15	
	17th B cross							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	(3.00 + 2.40)/2	0.04	3.24	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	(2.40 + 2.50)/2	0.04	2.94	
	Ch:60.00m to 90.00m		1	30.00	(2.50 + 3.00)/2	0.04	3.30	
	Ch:90.00m to 120.00m		1	30.00	(3.00 + 1.90)/2	0.04	2.94	
	Ch:120.00m to 150.00m		1	30.00	(1.90 + 3.50)/2	0.04	3.24	
	Ch:150.00m to 155.60m		1	5.60	(3.50 + 2.60)/2	0.04	0.68	
	Chikkabommasandra							
	5th cross							
	Ch:0.00m to 30.00m		1	30.00	(2.00 + 1.90)/2	0.04	2.34	
	Ch:30.00m to 60.00m		1	30.00	(1.90 + 1.20)/2	0.04	1.86	
	Ch:60.00m to 63.00m		1	3.00	(1.20 + 1.00)/2	0.04	0.13	

E.E. (Project)

Contractor

Newzen Consultants Bangalore

Assistant Engineer

Asst Executive Engineer

	4th cross							
	Ch:0.00m to 30.00m	1	30.00	1.30 + 1.50 / 2	0.04	1.68		
	Ch:30.00m to 60.00m	1	30.00	1.50 + 2.00 / 2	0.04	2.10		
	Ch:60.00m to 90.00m	1	30.00	2.00 + 1.80 / 2	0.04	2.28		
	3rd cross							
	Ch:0.00m to 30.00m	1	30.00	1.80 + 2.00 / 2	0.04	2.28		
	Ch:30.00m to 60.00m	1	30.00	2.00 + 1.90 / 2	0.04	2.34		
	Ch:60.00m to 89.00m	1	29.00	1.90 + 2.60 / 2	0.04	2.61		
	1st B cross							
	Ch:0.00m to 30.00m	1	30.00	2.30 + 2.00 / 2	0.04	2.58		
	Ch:30.00m to 60.00m	1	30.00	2.00 + 1.90 / 2	0.04	2.34		
	Ch:60.00m to 90.00m	1	30.00	1.90 + 2.00 / 2	0.04	2.34		
	Ch:90.00m to 120.00m	1	30.00	2.00 + 1.40 / 2	0.04	2.04		
	Ch:120.00m to 122.00m	1	2.00	1.40 + 1.70 / 2	0.04	0.12		
	1st cross							
	Ch:0.00m to 30.00m	1	30.00	2.30 + 2.10 / 2	0.04	2.64		
	Ch:30.00m to 53.70m	1	23.70	2.10 + 2.00 / 2	0.04	1.94		
	2nd cross							
	Ch:0.00m to 30.00m	1	30.00	1.60 + 1.90 / 2	0.04	2.10		
	Ch:30.00m to 60.00m	1	30.00	1.90 + 1.00 / 2	0.04	1.74		
	Ch:60.00m to 75.00m	1	15.00	1.00 + 1.40 / 2	0.04	0.72		
	cross road - 1							
	Ch:0.00m to 30.00m	1	30.00	1.90 + 1.50 / 2	0.04	2.04		
	Ch:30.00m to 37.00m	1	7.00	1.50 + 0.90 / 2	0.04	0.34		
	cross road - 2							
	Ch:0.00m to 21.00m	1	21.00	1.40 + 1.00 / 2	0.04	1.01		
					Present Qty	**1984.92**	**Cum**	

Checked

14/6/18

E.E. (Project)

Contractor

Newzen Consultants Bangalore

Assistant Engineer

Asst Executive Engineer 14/6